

Nordals Fjernvarme

Status (februar 2021)

- Rørindkøb: Logstor leverer planmæssigt.
- Rørlægning ved Arkil/Tjæreborg: Østerlund til NAB samt Mosevang pågår. Den 'indre by', som er den mest komplicerede rørlægningsstrækning i hele projektet, har været meget besværlig. Det har kostet tid og penge.
- Ledningen forbi Universe er afsluttet som planlagt (foreløbigt).

Tid

- Østerlund til NAB afsluttes i 1. kvartal, på nær tilslutning til Fejå-centralen som afventer kloakering i 2021 (samgravning).
- Endelige tilslutninger: Langesø er afsluttet, mens Havnbjerg og Østerlund pågår (vi har udskudt omkoblinger aht. vejret).
- Danfoss er 100 % tilsluttet og kan levere og modtage varme.
- Mosevang udrulning er i gang.

Økonomi (fase 1)

- Anlægsbudget halmværk (totalentreprise): 49 mio. kr. (forbrugt 49,8 mio. kr.)
- Anlægsbudget rørindkøb: 23 mio. kr. (forbrugt 14,3 mio. kr.)
- Anlægsbudget rørlægning: 51 mio. kr. (forbrugt 33,9 mio. kr.)
- Anlægsbudget to nye pumpestationer: 5 mio. kr. (forbrugt 5,5 mio. kr. - afsluttet)
- Anlægsbudget Østerlund til NAB: 11 mio. kr. (forbrugt 13,1 mio. kr. vist under rørindkøb+ -lægning)
- **Status ser fortsat OK ud!** (men overskridelser pga. asfalteringskrav, øget gravebredde og problematisk 'indre by')
- Vi er i tæt dialog med vejmyndigheden for at forbedre samarbejdet omkring gravetilladelser og for at sikre en hurtigere fremdrift.

Nordals Fjernvarme

Økonomiopfølgning på det samlede projekt

- Halmværket er taget i drift i efteråret 2020, og økonomien på dette delprojekt er afsluttet.
- Der vil nu blive foretaget endelig finansiering af dette delprojekt.



Projektøkonomi-rapportering - (det samlede projekt)

Projekt: Nordals Fjernvarme	Budget	Revideret budget	Total realiseret	Afvigelse / Restbeløb
Delprojekt som afsluttes Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	76.085.843	76.932.513	78.292.680	-1.360.167
Delprojekter som fortsætter Transmissionsledninger og pumpecentraler	76.992.570	78.065.074	47.457.413	30.607.661
Distributionsnet - Gadeledninger	104.274.273	109.014.904	15.301.696	93.713.208
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	257.352.686	264.012.491	141.051.789	122.960.702

Specifikation af budget-afvigelse - Halmværk (1,7%)

Ekstraordinær jordbortskaffelse - som følge af ønske om at sænke bygningen 1 meter
Der blev krævet tæt bund i regnvands-forsinkelsesbasin
Efterkommelse af særlig ønske om flytning af transformestation, flytning af ledninger mv.

1.000.000
250.000
110.167
1.360.167

Anbefaling

- At bestyrelsen tager statusberetning og økonomiopfølgning med afslutning af delprojektet (Halmværket) til efterregning.