

Projekt-økonomi

- Nordals Fjernvarme
- Transmissionsledning – Nord er afsluttet – budgetafvigelse 140 tkr. / 0,3%
- 6 gadeledningsprojekter er afsluttet – budgetafvigelse = 938 tkr. / 5,2% (primært rådgiveromkostninger til særlige opgaver)
- Stikledningsprojektet for 2021 - 178 installationer er afsluttet - budgetafvigelse = 1,7 mio. / 15% (primært opstartsomkostninger / lønninger til 2 medarbejdere frem til 1. installation)

Projekt: Nordals Fjernvarme	Revideret budget 4.0	Total real. Pr. 02.03 22	Afvigelse	Forventet realiseret	Forventet real. afvig.
Transmissionsledninger og pumpecentraler					
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):					
Total Fase 2	38.342.229	12.945.758	25.396.471	38.342.229	0
Transmissionsnet i alt	88.360.190	63.103.551	25.256.639	88.500.022	-139.832
Distributionsnet - gadeledninger					
Fase 1:					
Gadeledninger - afsluttede projekter	18.135.636	19.073.423	-937.786	19.073.423	-937.786
Gadeledninger - igangværende projekter	89.389.553	34.723.854	54.165.659	89.983.619	-594.066
Total Fase 1	107.525.189	53.797.277	53.227.873	109.057.042	-1.531.853
Fase 2					
Total Fase 2	93.111.697	1.233.696	91.878.001	93.111.697	0
Distributionsnet i alt	200.636.886	55.030.972	145.105.874	202.168.739	-1.531.853
Distributionsnet + Transmissionsnet	288.997.076	118.134.523	170.362.513	290.668.761	-1.671.685
Stikledninger					
Afsluttede installationer 2021 (178) - incl. opstartsomkostninger - afv. = 15%	10.837.247	12.506.249	1.669.002	12.506.249	
Afsluttede installationer 2021 (178) - uden opstartsomkostninger - afv. = 5%	10.837.247	11.335.479	498.232	11.335.479	

