

## Månedrapport

Start år: 2021  
Forventet afsluttet år: 2025

# Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgingsgrundlag		Afvælgelse: Rev.bud ctr. Total real.		Afvælgelse: Rev.bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret pr. 31.08.2024	Total realiseret	Forventet realiseret	Forventet realiseret
<b>Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)</b>	<b>78.307.122</b>	<b>78.307.122</b>	<b>0</b>	<b>78.307.122</b>	<b>78.307.122</b>	<b>0</b>
<b>Transmissionsledninger og pumpecentraller</b>						
Total Fase 1 Nordborg/Havnberg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	-139.832	50.157.793	50.157.793	-139.832
Total Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	-1.946.653	50.558.497	52.008.323	-3.396.479
<b>Transmissionsnet i alt</b>	<b>94.460.508</b>	<b>98.629.805</b>	<b>-2.086.485</b>	<b>100.716.290</b>	<b>102.166.116</b>	<b>-3.536.311</b>
<b>Distributionsnet - gadeledninger</b>						
<b>Fase 1:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	-19.635.528	102.912.073	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.030	38.419.832	28.802.206	9.617.626	38.419.832	0
<b>Total Fase 1</b>	<b>118.130.575</b>	<b>121.696.377</b>	<b>9.166.678</b>	<b>112.529.699</b>	<b>124.322.978</b>	<b>-2.626.601</b>
<b>Fase 2:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter				8.715.966		
Gadeledninger - igangværende projekter	112.436.808	131.143.789	64.456.983	57.970.841	131.194.334	-50.545
<b>Total Fase 2</b>	<b>230.567.383</b>	<b>252.840.166</b>	<b>73.623.661</b>	<b>179.216.505</b>	<b>255.517.312</b>	<b>-2.677.146</b>
<b>Distributionsnet i alt</b>	<b>325.027.891</b>	<b>351.469.971</b>	<b>71.537.176</b>	<b>279.932.795</b>	<b>357.683.428</b>	<b>-6.213.457</b>
<b>Stikledninger</b>						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	-102.517.637	106.803.156	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	19.801.344	29.311.272	49.112.616	0
<b>Produktionskapacitet</b>						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	371.571	45.618.429	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800	919.800	919.800	919.800	0
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	<b>504.446.458</b>	<b>530.085.028</b>	<b>35.359.112</b>	<b>494.725.916</b>	<b>534.846.440</b>	<b>-4.761.412</b>



SONFOR

