

## Månedrapport

Start år: 2021  
Forventet afsluttet år: 2025

# Status på SONFOR Varme

	Opfølgingsgrundlag		Afvigelse: Rev.bud ctr. Total real.		Afvigelse: Rev.bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret pr. 30.11.2024	Rev.budget - Total realiseret	Forventet realiseret	Rev.budget - Forventet realiseret
<b>Projekt: Nordals Fjernvarme</b>	<b>78.307.122</b>	<b>78.307.122</b>	<b>78.307.122</b>	<b>0</b>	<b>78.307.122</b>	<b>0</b>
<b>Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)</b>						
<b>Transmissionsledninger og pumpecentraler</b>						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Total Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	50.558.497	-1.946.653	52.008.323	-3.396.479
<b>Transmissionsnet i alt</b>	<b>94.460.508</b>	<b>98.629.805</b>	<b>100.716.290</b>	<b>-2.086.485</b>	<b>102.166.116</b>	<b>-3.536.311</b>
<b>Distributionsnet - gadeledninger</b>						
<b>Fase 1:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	116.916.250	-33.639.705	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.030	38.419.832	0	38.419.832	38.419.832	0
<b>Total Fase 1</b>	<b>118.130.575</b>	<b>121.696.377</b>	<b>116.916.250</b>	<b>4.780.127</b>	<b>124.322.978</b>	<b>-2.626.601</b>
<b>Fase 2:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter			28.712.775			
Gadeledninger - igangværende projekter			42.395.395			
<b>Total Fase 2</b>	<b>112.436.808</b>	<b>131.143.789</b>	<b>71.108.170</b>	<b>-11.072.551</b>	<b>131.194.334</b>	<b>-50.545</b>
<b>Distributionsnet i alt</b>	<b>230.567.383</b>	<b>252.840.166</b>	<b>188.024.420</b>	<b>64.815.746</b>	<b>255.517.312</b>	<b>-2.677.146</b>
<b>Transmissionsnet + Distributionsnet</b>	<b>325.027.891</b>	<b>351.469.971</b>	<b>288.740.710</b>	<b>62.729.261</b>	<b>357.683.428</b>	<b>-6.213.457</b>
<b>Stikledninger</b>						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	109.517.355	-105.231.836	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	46.920.706	2.191.910	49.112.616	0
<b>Produktionskapacitet</b>						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	1.479.688	44.510.312	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800		919.800	919.800	0
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	<b>504.446.458</b>	<b>530.085.028</b>	<b>524.965.581</b>	<b>5.119.447</b>	<b>534.846.440</b>	<b>-4.761.412</b>



SONFOR

