

Månedsrapport

Start år: 2021
Forventet afsluttet år: 2025

Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgingsgrundlag		Afvigelse: Rev.bud ctr. Total real.		Afvigelse: Rev.bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret	Rev.budget - Total realiseret	Forventet realiseret	Rev.budget - Forventet realiseret
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	78.307.122	78.307.122	82.332.196	-4.025.074	82.332.196	-4.025.074
Transmissionsledninger og pumpecentraler						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.387.559	-369.598	50.387.559	-369.598
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	33.791.393	14.820.451	50.573.122	-1.961.278
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (åben)			16.995.213	-16.995.213		
Transmissionsnet i alt	94.460.508	98.629.805	101.174.166	-2.544.361	100.960.661	-2.330.876
Distributionsnet - gadeledninger						
Fase 1:						
Gadeledninger - afsluttede projekter	118.130.575	121.696.377	97.236.141	24.458.236	108.841.761	12.854.616
Gadeledninger - igangværende projekter	0	0	11.603.620	-11.603.620	0	0
Total Fase 1	118.130.575	121.696.377	108.841.761	12.854.616	108.841.761	12.854.616
Fase 2:						
Gadeledninger - afsluttede projekter			57.697.504			
Gadeledninger - igangværende projekter			42.803.393			
Total Fase 2	112.436.808	131.143.789	100.500.897	30.642.892	131.143.789	0
Distributionsnet i alt	230.567.383	252.840.166	209.342.658	43.497.508	239.985.550	12.854.616
Transmissionsnet + Distributionsnet	325.027.891	351.469.971	310.516.824	40.953.147	340.946.231	10.523.740
Stikledninger						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	101.775.848	-97.490.329	10.517.647	-6.232.128
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	47.101.520	2.011.096	49.112.616	0
Tilslutningsbidrag og Varme unit			-85.241.100	85.241.100	0	0
Kommunale tilslutninger			-5.447.800	5.447.800	0	0
Stikledninger	54.201.645	53.398.135	58.188.467	-4.790.332	59.630.263	-6.232.128
Produktionskapacitet						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	0	45.990.000	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800	936.718	-16.918	936.718	-16.918
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	504.446.458	530.083.028	451.974.205	-12.578.077	529.835.408	249.620



SONFOR

