

Månedrapport

Start år: 2021
 Forventet afsluttet år: 2025

Status på SONFOR Varme

| Projekt: Nordals Fjernvarme | Opfølgingsgrundlag | | Afvigelse: Rev.bud ctr. Total real. | | Afvigelse: Rev.bud ctr. Forv. real. | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Revideret budget 5.0 | Revideret budget 6.0 | Total realiseret | Rev.budget - Total realiseret | Forventet realiseret | Rev.budget - Forventet realiseret |
| | 78.307.122 | 78.307.122 | 82.332.196 | -4.025.074 | 82.332.196 | -4.025.074 |
| Halmværk incl. varmevekster (afsluttet) | | | | | | |
| Transmissionsledninger og pumpecentraler | | | | | | |
| Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet) | 50.017.961 | 50.017.961 | 50.387.559 | -369.598 | 50.387.559 | -369.598 |
| Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet) | 44.442.547 | 46.611.844 | 50.786.607 | -2.174.763 | 50.786.607 | -2.174.763 |
| Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (åben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmissionsnet i alt | 94.460.508 | 96.629.805 | 101.174.166 | -2.544.361 | 101.174.166 | -2.544.361 |
| Distributionsnet - gadeledninger | | | | | | |
| Fase 1: | | | | | | |
| Gadeledninger - afsluttede projekter | 118.130.575 | 121.696.377 | 108.841.761 | 12.854.616 | 108.841.761 | 12.854.616 |
| Gadeledninger - igangværende projekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fase 1 | 118.130.575 | 121.696.377 | 108.841.761 | 12.854.616 | 108.841.761 | 12.854.616 |
| Fase 2: | | | | | | |
| Gadeledninger - afsluttede projekter | | | 69.078.369 | | | |
| Gadeledninger - igangværende projekter | 112.436.808 | 131.143.759 | 42.513.935 | 19.551.484 | 131.143.789 | 0 |
| Total Fase 2 | 230.567.383 | 252.840.166 | 111.592.305 | 32.406.101 | 239.985.550 | 12.854.616 |
| Distributionsnet i alt | 348.700.000 | 374.536.542 | 220.434.065 | 32.406.101 | 239.985.550 | 12.854.616 |
| Transmissionsnet + Distributionsnet | 592.960.508 | 649.166.371 | 321.608.231 | 29.861.740 | 341.159.716 | 10.310.255 |
| Stikledninger | | | | | | |
| Stikledninger - afsluttede projekter | 4.285.519 | 4.285.519 | 143.893.978 | -139.608.459 | 10.517.647 | -6.232.128 |
| Stikledninger - igangværende projekter | 49.916.126 | 49.112.616 | 8.679.577 | 40.433.039 | 49.112.616 | 0 |
| Tilslutningsbidrag og Varme unit | | | -85.241.100 | 85.241.100 | 0 | 0 |
| Kommunale tilslutninger | | | -5.423.605 | 5.423.605 | 0 | 0 |
| Stikledninger | 54.201.645 | 53.398.135 | 61.906.850 | -8.510.715 | 59.630.263 | -6.232.128 |
| Produktionskapacitet | | | | | | |
| Produktionskapacitet, 6 MWh | 45.990.000 | 45.990.000 | 0 | 45.990.000 | 45.990.000 | 0 |
| Finansieringsomkostninger | 919.800 | 919.800 | 936.718 | -16.918 | 936.718 | -16.918 |
| Projekt Nordals Fjernvarme - i alt | 504.446.458 | 530.095.028 | 466.785.995 | -27.365.672 | 530.048.893 | 36.135 |



SONFOR

