

# Månedrapport

Start år: 2021  
 Forventet afsluttet år: 2025

## Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgingsgrundlag		Afvælgelse: Rev.bud ctr. Total real.		Afvælgelse: Rev.bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret	Rev. budget - Total realiseret	Forventet realiseret	Rev. budget - Forventet realiseret
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	78.307.122	78.307.122	82.332.196	-4.025.074	82.332.196	-4.025.074
Transmissionsledninger og pumpecentraler						
Total Fase 1 Nordborg/Havnberg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.387.559	-369.598	50.387.559	-369.598
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	50.786.607	-2.174.763	50.786.607	-2.174.763
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (åben)	0	0	0	0	0	0
Transmissionsnet i alt	94.460.508	98.629.805	101.174.166	-2.544.361	101.174.166	-2.544.361
Distributionsnet - gadeledninger						
Fase 1:						
Gadeledninger - afsluttede projekter	118.130.575	121.696.377	108.841.761	12.854.616	108.841.761	12.854.616
Gadeledninger - igangværende projekter	0	0	0	0	0	0
Total Fase 1	118.130.575	121.696.377	108.841.761	12.854.616	108.841.761	12.854.616
Fase 2:						
Gadeledninger - afsluttede projekter			69.078.369			
Gadeledninger - igangværende projekter	112.436.808	131.143.789	135.428.763	-4.284.974	139.473.216	-8.329.427
Total Fase 2	230.567.383	252.840.166	244.270.524	8.569.642	248.314.977	4.525.189
Distributionsnet i alt	325.027.891	351.469.371	345.444.689	6.025.282	349.489.143	1.980.828
Transmissionsnet + Distributionsnet						
Stikledninger						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	143.893.978	-139.608.459	10.517.647	-6.232.128
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	8.679.577	40.433.039	49.112.616	0
Tilslutningsbidrag og Varme unit			85.241.100	85.241.100	0	0
Kommunale tilslutninger			-5.423.605	5.423.605	0	0
Stikledninger	54.201.645	53.398.135	61.908.850	-8.510.715	59.630.263	-6.232.128
Produktionskapacitet						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	0	0	0	45.990.000
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800	936.716	0	0	919.800
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	504.446.458	530.085.028	490.622.453	-97.175.212	491.451.602	38.633.426



SONFOR

