Nordals Fjernvarme

Opdateret budget (august 2021)

- Baggrunden er primært øgede udgifter i forbindelse med opgravninger som følge af vilkår/forudsætninger relateret til gravearbejdet samt særlige omkostninger i forbindelse med Nordborg bymidte.

			Opfølgnings-grundlag			Rev. Budget 2.0 -	Afvigelse - Rev.bud ctr. Forv. real.		Scenarie: 90% af mulige	
Varmeværk										
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	75.375.843	76.932.513	78.307.122	78.307.122	-1.374.609		78.307.122	0		
Eksisterende kunder									1.273	1.273
Transmisionsledninger og pumpecentraler										
Fase 1 (Nordborg/Havnbjerg):										
Total Fase 1	39.134.520	39.191.451	48.332.183	48.513.420	0	-181.237	48.922.254	-590.070		
Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):										
Total Fase 2	36.010.400	36.308.478	36.308.478	324.530	0	35.983.948	36.308.478	0		
Transmisionsnet i alt	75.144.920	75.499.929	84.640.662	48.837.950	26.661.979	35.802.712	85.230.732	-590.070		
Distributionsnet - gadeledninger										
Fase 1:										
Total Fase 1	52.236.951	56.857.329	82.632.918	35.446.445	0	47.186.473	84.749.899	-2.116.981	1.476	20
Fase 2										
Total Fase 2	54.594.971	54.722.719	54.722.719	280.922	0	54.441.798	54.722.719	0	934	0
Overtaget ledningsnet - Østerlund Varme			8.063.172	8.063.172			8.063.172	0		
Distributionsnet i alt	106.831.923	111.580.049	145.418.809	43.790.538	67.789.510	101.628.271	147.535.790	-2.116.981	2.410	20
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	257.352.686	264.012.491	308.366.593	170.935.611	93.076.880	137.430.982	311.073.645	-2.707.051	3.683	1.293
Selskabsandel af tilslutningsomkostninger			30.705.000	5.507.311		25.197.689	30.705.000	0		
			339.071.593	176.442.922		162.628.671	341.778.645	-2.707.051		